

PROTOCOLO DESINFECCIÓN DE RED DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FÁBRICA Nº 1, RED Nº 2 ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865

CLIENTE	(ENVASES SOPLADOS)		
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	18 de JUNIO 2020	FINALIZACIÓN	18 de JUNIO 2020
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICO	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	DESINFECCIÓN RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FÁBRICA Nº 1, RED Nº 2		

DESINFECCIÓN DE RED AFCH

Como la instalación no dispone de depósito de almacenamiento, donde realizar la cloración, nuestro equipo técnico instala un sistema de cloración automática en la tubería de agua fría.

Este equipo inyecta cloro al agua, clorándola con 1-2 mg/l de cloro residual libre.

Se abren los grifos de la fábrica de forma secuencial, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrimos por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen residuales mínimos de 1-2 mg/l de cloro residual libre.



TOMA DE RESIDUALES

Se realizan tomas de residual de los grifos y duchas de la Fábrica

Nº	EDIFICIO	PLANTA	LUGAR	GRIFO	DUCHA	TEMPERATURA	CLORO
11	MULTISERVICIOS	BAJA	COCINA	SI		25°C	> 1'0
12	MULTISERVICIOS	BAJA	WC MASCULINO	SI		25°C	> 1'0
13	MULTISERVICIOS	BAJA	WC MASCULINO	SI		25°C	> 1'0
14	MULTISERVICIOS	BAJA	WC FEMENINO	SI		25°C	> 1'0
15	MULTISERVICIOS	BAJA	WC FEMENINO	SI		25°C	> 1'0
16	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
17	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
18	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
19	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
20	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
21	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
22	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
23	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
24	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M	SI		25°C	> 1'0
25	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M		SI	25°C	> 1'0
26	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M		SI	25°C	> 1'0
27	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M		SI	25°C	> 1'0
28	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS M		SI	25°C	> 1'0
29	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS F	SI		25°C	> 1'0
30	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS F	SI		25°C	> 1'0
31	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS F	SI		25°C	> 1'0
32	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS F	SI		25°C	> 1'0
33	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS F	SI		25°C	> 1'0
34	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS F		SI	25°C	> 1'0
35	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS F		SI	25°C	> 1'0
36	NAVE FÁBRICA Nº 1	BAJA	VESTUARIOS F		SI	25°C	> 1'0
37	NAVE FÁBRICA Nº 1	PRIMERA	LABORATORIO	SI		25°C	> 1'0
38	ALMACÉN NUEVO	BAJA	WC FEMENINO	SI		25°C	> 1'0
39	ALMACÉN NUEVO	BAJA	WC MASCULINO	SI		25°C	> 1'0

**CERTIFICADO DESINFECCIÓN DE
RED DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
FÁBRICA Nº 1, RED Nº 2
ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865****EMPRESA CONTRATADA**

NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CÚLLAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACÉN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A, 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO	958-58.21.53

CONTRATANTE

NOMBRE	ENVASES SOPLADOS (E.S. 05242)		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FÁBRICA Nº 1, RED Nº 2		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.	B-96475058	TELÉFONO	958 78 05 19

FECHA DESINFECCIÓN	18 de JUNIO 2020		
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO		

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	4 LITROS
FABRICANTE	BRENNTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	> 1 MLG/L	ACTUACIÓN	3 HORAS

DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA		
D.N.I.	24242946-A		
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.		

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO

NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO		
D.N.I.	24240818-Z		
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS		

RESPONSABLE INSTALACIÓN

NOMBRE			
D.N.I.			

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		