PROTOCOLO DESINFECCIÓN TÉRMICA
TERMO ELÉCTRICO Nº 3 WC TIENDA Y SU RED
ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A /2ª DEL RD/865

CLIENTE	**E.S. 05242 (ENVASES SOPLADOS)**		
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	**18 de JUNIO 2020**	**FECHA FINALIZACIÓN**	**18 de JUNIO 2020**
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	**TÉCNICOS**	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	**DESINFECCIÓN DE TERMO ELÉCTRICO Nº 3 WC TIENDA Y SU RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA**		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L., lleva a cabo sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

Aumentamos el rango del termo eléctrico hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70ºC.

TOMA DE RESIDUALES

Se abren los grifos, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcanzan temperaturas mínimas de 60ºC.

EDIFICIO	PLANTA	LUGAR	GRIFO	DUCHA	TEMPERATURA
ALMACÉN NUEVO	BAJA	WC FEMENINO	SI		65ºC
ALMACÉN NUEVO	BAJA	WC MASCULINO	SI		64ºC

CERTIFICADO DESINFECCIÓN TÉRMICA
TERMO ELÉCTRICO Nº 3 WC TIENDA Y SU RED
ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A /2ª DEL RD/865

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	**DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L**		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CÚLLAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACÉN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURÍSIMA NAVE 13 A, 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	**TELÉFONO**	958-58.21.53

CONTRATANTE			
NOMBRE	ENVASES SOPLADOS		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	DESINFECCIÓN TERMO ELÉCTRICO Nº 3, TIENDA		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	**NO APLICA**		
C.I.F.	B-96475058	**TELÉFONO**	**958 78 05 19**

FECHA DESINFECCIÓN	**18 de JUNIO 2020**
ESTADO INSTALACIÓN	**EN BUEN ESTADO**

PROTOCOLO SEGUIDO
Aumentamos el rango del termo eléctrico hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70ºC. Se abren los grifos de forma secuencial, es decir, distribuyéndolos de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrimos por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen temperaturas mínimas de 60ºC. Se realizan tomas de residual de todos los grifos y duchas,

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	**ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA**
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.
TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	**RAFAEL ZANDUBETE CASTRO**
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS
RESPONSABLE INSTALACIÓN	
NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TÉCNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO